



EMPRESA: CONSORCIO VK PAVIMENTAÇÃO  
 CNPJ: 53.279.781/0001-61  
 ENDEREÇO: RUA TATIARA 589 - CHÁCARAS MARCO - BARUEN/SP - CEP 08419-220  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 OBRA: Realização da infraestrutura viária setor 6  
 LOCAL: SOROCABA/SP  
 BDI: 28,29%

CONTRATO Nº: 446/48-2023  
 PROPOSTA Nº: CP 157/2021  
 LICITAÇÃO: CP 023/2021  
 CONVENIO: -  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 a 31/05/2024  
 MEDIÇÃO Nº: 02  
 EMISSÃO: 04/09/2024

ITEM	REFERENCIA	DESCRICO	UNID	CONTRATO	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	ACUMLADO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMLADO ATUAL							
						QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%		
1	SURB	10.16.03 (1)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 376,69	R\$ 6,027,04	100,00%	16,00	R\$ 6,027,04	100,00%	16,00	R\$ 6,027,04	100,00%		
1.1	SURB	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	24,00	R\$ 858,62	R\$ 20,606,88	4,17%	2,00	R\$ 1,717,24	8,33%	3,00	R\$ 2,576,86	12,50%		
2	DER	37.03.18.99	RECAPAMENTO EM ASFALTO	M3	3,665,59	R\$ 246,13	R\$ 899,750,37	9,83%	296,47	R\$ 72,970,23	8,11%	655,78	R\$ 161,407,82	17,64%		
2.1	SURB	05.69.00 (1)	PREPARAÇÃO DE MISTURAS	M2	152,316,41	R\$ 0,47	R\$ 71,586,71	10,59%	-	R\$ -	0,00%	16,109,32	R\$ 7,571,38	10,59%		
2.2	SURB	05.11.00 (1)	ABERTURA DE CALHA ATÉ 25CM, INCLUI ESCALADAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	M2	15,231,64	R\$ 22,88	R\$ 346,195,29	17,15%	2,612,10	R\$ 59,712,61	17,15%	10,467,24	R\$ 239,736,30	68,85%		
2.3	SURB	05.20.00 (1)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND	M2	167,548,05	R\$ 7,53	R\$ 1,261,636,62	13,36%	22,381,02	R\$ 166,628,08	13,36%	50,456,58	R\$ 379,538,04	30,11%		
2.4	SURB	05.27.00 (1)	GEORREFORÇAÇÃO DE PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND	M2	15,231,64	R\$ 15,16	R\$ 230,911,66	17,15%	2,612,10	R\$ 39,589,44	17,15%	10,467,24	R\$ 158,366,55	68,85%		
2.5	SURB	22.08.30.99	BASE BETUMINOSA DE MATERIAS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCD) E/OU RESÍDUOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RESÍDUO EM LUSINA MOVEL COM ATÉ 3% DE CAP. FORTIFICADO EM APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS	M3	3,046,33	R\$ 655,94	R\$ 1,989,209,70	17,15%	2,097,45	R\$ 1,375,801,35	68,85%	2,619,87	R\$ 1,719,477,52	86,00%		
2.6	DER	05.99.02 (1)	BRITAGEM DOS MATERIAS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	3,046,33	R\$ 27,26	R\$ 83,042,96	17,15%	2,097,45	R\$ 57,176,48	68,85%	2,619,87	R\$ 71,417,65	86,00%		
2.7	SURB	05.77.01 (1)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PAV. ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M	M3	3,046,33	R\$ 19,68	R\$ 59,951,77	17,15%	2,097,45	R\$ 40,586,65	67,70%	2,619,87	R\$ 50,867,88	84,85%		
2.8	SURB	05.78.07 (1)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ALÉM DO PRIMEIRO	M3XKM	15,231,65	R\$ 3,59	R\$ 54,881,62	17,15%	10,311,64	R\$ 37,018,78	67,70%	12,923,74	R\$ 46,396,22	84,85%		
2.9	SURB	05.28.00 (1)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	6,092,66	R\$ 1,507,84	R\$ 9,166,756,45	12,99%	1,589,77	R\$ 2,410,639,35	26,24%	2,386,53	R\$ 3,603,024,09	39,22%		
2.10	SURB	05.78.07 (1)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, ALÉM DO PRIMEIRO	M3	6,092,66	R\$ 20,32	R\$ 123,902,85	12,99%	1,589,77	R\$ 32,487,00	26,24%	2,386,53	R\$ 48,555,18	39,22%		
2.11	SURB	05.78.01 (1)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALÉM DO PRIMEIRO	M3	109,667,88	R\$ 3,59	R\$ 393,707,69	12,99%	1,589,77	R\$ 77,218,88	19,61%	3,574,53	R\$ 128,317,59	32,50%		
2.12	SURB	05.78.07 (1)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISTA	UN	190,00	R\$ 142,01	R\$ 28,181,90	0,00%	-	R\$ -	0,00%	190,00	R\$ 28,181,90	100,00%		
2.13	SURB	06.21.00 (1)	INSTALAÇÃO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAS - ARTICULADO, EXCETO FORTIFICADO DE TAMPAO	UN	190,00	R\$ 115,61	R\$ 21,965,90	0,00%	-	R\$ -	0,00%	190,00	R\$ 21,965,90	100,00%		
2.14	SURB	06.20.03 (1)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	209,01	R\$ 185,15	R\$ 38,142,75	124,58	R\$ 23,058,15	60,47%	124,58	R\$ 23,058,15	60,47%	124,58	R\$ 23,058,15	60,47%
2.15	SURB	08.80.00 (1)	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M	M3	206,01	R\$ 13,72	R\$ 2,826,46	124,58	R\$ 1,708,18	60,47%	124,58	R\$ 1,708,18	60,47%	124,58	R\$ 1,708,18	60,47%
3	SURB	94287	MOIDADA IN LOCO EM TEBEÃO RENO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE NA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF. 08/2016	M	3,807,91	R\$ 48,21	R\$ 183,579,34	486,00	R\$ 23,430,06	12,76%	486,00	R\$ 23,430,06	12,76%	486,00	R\$ 23,430,06	12,76%
3.1	SURB	06.81.00 (1)	REFORMA DE BOCA DE LAGO SIMPLES	M2XKM	15,231,64	R\$ 1,10	R\$ 16,754,80	9,399,18	R\$ 10,339,10	61,71%	9,399,18	R\$ 10,339,09	61,71%	9,399,18	R\$ 10,339,09	61,71%
3.2	SURB	06.23.01 (1)	SARJETA	UN	19,00	R\$ 824,85	R\$ 15,672,15	0,00%	-	R\$ -	0,00%	19,00	R\$ 15,672,15	100,00%		
3.3	SURB	06.04.00 (1)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	2,284,80	R\$ 21,90	R\$ 50,037,12	41,90	R\$ 917,61	1,83%	41,90	R\$ 917,61	1,83%	41,90	R\$ 917,61	1,83%
3.4	SURB	37.02.28.99	TRANSPORTE DE TÁXA, CATEGORIA ALEM 15KM	M3XKM	13,708,80	R\$ 1,74	R\$ 23,653,31	1,257,00	R\$ 2,187,18	9,17%	1,257,00	R\$ 2,187,18	9,17%	1,257,00	R\$ 2,187,18	9,17%
4	SURB	06.05.00 (1)	FORNHEIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIAMETRO > OU = 12"	M3	228,48	R\$ 189,88	R\$ 45,688,58	2,10	R\$ 418,75	0,92%	2,10	R\$ 418,74	0,92%	2,10	R\$ 418,74	0,92%
4.1	SURB	07.10.00 (1)	FORNHEIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO	KG	10,255,90	R\$ 11,98	R\$ 122,629,08	187,71	R\$ 2,248,79	1,83%	187,71	R\$ 2,248,78	1,83%	187,71	R\$ 2,248,78	1,83%
4.2	SURB	07.17.00 (1)	FORNHEIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO	M3	466,96	R\$ 491,84	R\$ 224,751,21	8,38	R\$ 4,121,82	1,83%	8,38	R\$ 4,121,81	1,83%	8,38	R\$ 4,121,81	1,83%
4.3	SURB	24.05.01.99	FORRA PLANA PARA CONCRETO CONJUM	M2	913,92	R\$ 103,46	R\$ 94,554,16	18,00	R\$ 1,862,28	1,97%	18,00	R\$ 1,862,28	1,97%	18,00	R\$ 1,862,28	1,97%
4.4	SURB	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 191 W - FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	476,00	R\$ 553,45	R\$ 263,442,20	0,00%	-	R\$ -	0,00%	476,00	R\$ 263,442,20	100,00%		
4.5	SURB	101661	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNHEIMENTO), AF. 08/2020	UN	476,00	R\$ 122,21	R\$ 58,171,96	0,00%	-	R\$ -	0,00%	476,00	R\$ 58,171,96	100,00%		
4.6	SURB	91925	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV, isolamento HEPR 90°C	M	1,904,00	R\$ 3,21	R\$ 6,111,84	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,904,00	R\$ 6,111,84	100,00%		
4.7	SURB	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1000 W - FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	476,00	R\$ 42,92	R\$ 20,429,92	0,00%	-	R\$ -	0,00%	476,00	R\$ 20,429,92	100,00%		
5	DER	28.03.03.99	SINALIZ. HOR. OTERMOPLAST. HOT-SPRAY	M2	380,79	R\$ 67,81	R\$ 25,820,37	0,00%	-	R\$ -	0,00%	380,79	R\$ 25,820,37	100,00%		
6	DER	28.03.05.99	SINALIZ. HOR. OTERMOPLAST. EXTRUDADO	M2	380,79	R\$ 89,49	R\$ 34,075,89	0,00%	-	R\$ -	0,00%	380,79	R\$ 34,075,89	100,00%		



EMPRESA: CONSORCIO YK PAVIMENTAÇÃO  
 CNPJ: 53.279.781/0001-61  
 ENDEREÇO: RUA TATUAPE 586 - CHACARAS MARCO - BARUERIS/SP - CEP 06419-220  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 46.934.044/0001-74  
 OBRA: Realização de infraestrutura viária Setor 6  
 LOCAL: SOROCABA / SP  
 BDI: 28,29%

CONTRATO Nº: 445/448 - 2023  
 PROCESSO Nº: CPL 457/2021  
 LICITAÇÃO: CP 023/2021  
 CONVÊNIO: -  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2024 a 31/05/2024  
 MEDIÇÃO NÚMERO: 02  
 EMISSÃO: 04/06/2024

ITEM	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
							QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
6.3	SINAPI	102452	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF-09/2021	M2	761,68 R\$	28,44 R\$	20.136,18 R\$	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	761,68	20.136,18 R\$	100,00%	
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M3	76,16 R\$	655,28 R\$	49.904,60 R\$	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	76,16	49.904,60 R\$	100,00%	
7.1	SURB	05.45.00 (I)	PASSEIO DE CONCRETO FCK-18, DUMPA, INCLUSIVE PREPARO DE CALÇA E LASTRO DE BRITA	M2	400,00 R\$	19,12 R\$	7.648,00 R\$	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	400,00	7.648,00 R\$	100,00%	
7.2	SURB	30.014.22	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	UN	760,00 R\$	42,79 R\$	32.520,40 R\$	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	760,00	32.520,40 R\$	100,00%	
7.3	DER	01.27.071	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e destinação de resíduos	UN	1,00 R\$	7.398,57 R\$	7.398,57 R\$	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1,00	7.398,57 R\$	100,00%	
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			17.659.566,78 R\$	349.659,42 R\$	13,24%	1,98%	117.509,34 R\$	33,61%	1,98%	163.919,86 R\$	46,85%	1,98%	186.542,60 R\$	53,15%
8.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			17.659.566,78 R\$	349.659,42 R\$	13,24%	1,98%	117.509,34 R\$	33,61%	1,98%	163.919,86 R\$	46,85%	1,98%	186.542,60 R\$	53,15%
TOTAL L SEM BDI						18.009.228,20 R\$	349.659,42 R\$	13,24%	1,98%	117.509,34 R\$	33,61%	1,98%	163.919,86 R\$	46,85%	1,98%	186.542,60 R\$	53,15%
TOTAL COM BDI						18.009.228,20 R\$	349.659,42 R\$	13,24%	1,98%	117.509,34 R\$	33,61%	1,98%	163.919,86 R\$	46,85%	1,98%	186.542,60 R\$	53,15%

BARUERI, 04 DE JUNHO DE 2024

*Marcos Kooki Jouti*  
 VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA  
 15.320.722/0001-09

*Marcos Kooki Jouti*  
 Marcos Kooki Jouti  
 Engº CIVIL CREA 50607/87951  
 CAD1 - UFP