


Item		Código	Descrição	Contrato						Medição do mês			Acumulado		Saldo Contratual	
				Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total s/ BDI	Contrato c/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.	Valor Total		
				Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba Contratado: ObraGen Engenharia e Construções Ltda Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias Insc Est: Residencial: e-mail: CNPJ: Tel. Comercial:												
				Código Medição: PMS-017 009 Período: 01/01/2025 - 28/02/2025 Contato Celular:												
3.6	56100	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO	m3	1.677,80	105,78	177.477,68	224.846,47	0,00	735,66	77.816,11	942,14	99.659,57				
3.7	52700	Impimação Betuminosa Impermeabilizante	m2	11.595,90	16,03	185.882,28	235.494,26	0,00	4.416,82	70.801,62	7.179,08	115.080,65				
3.8	52600	Impimação Betuminosa Ligante	m2	23.191,80	7,93	183.910,97	232.996,81	0,00	5.736,82	45.492,98	17.454,98	138.417,99				
3.9	95996	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusiva carga e transporte. Af 11/2019	m3	497,75	1264,53	629.419,81	797.411,96	0,00	142,20	179.816,17	355,55	449.603,64				
3.10	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. Af 11/2019	m3	563,40	1464,48	825.088,03	1.045.304,03	0,00	119,95	176.662,47	443,45	649.425,56				
3.11	100986	Carga de mistura asfáltica em caminha basculante 10 m3 (unidade: m3) AF 07/2020	m3	1.061,15	8,48	8.998,55	11.400,26	0,00	262,15	2.223,02	799,00	6.775,53				
3.12	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	m3xkm	21.223,00	0,92	19.525,16	24.736,43	0,00	6.291,57	5.786,24	14931,43	13.736,92				
3.13	51901	CONSTRUÇÃO DE SARIETA OU SARIETA DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m3	14,40	579,62	8.346,53	10.574,22	0,00	-	0,00	14,40	8.346,53				
DRENAGEM																
4																
4.1	51402	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSF 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	m	4.170,12	48,74	203.251,65	257.499,82	0,00	1.715,00	83.589,10	2455,12	119.662,65				
4.2	51901	CONSTRUÇÃO DE SARIETA OU SARIETA DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m3	250,21	579,62	145.026,72	183.734,35	0,00	49,05	27.851,32	202,16	117.175,40				
4.3	40400	Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual à 4,0m	m3	8.430,00	16,78	141.455,40	179.209,85	14.996,28	6.116,44	102.633,94	2313,56	38.821,46				
4.4	40900	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m3	6.859,20	12,31	84.436,75	106.972,82	9.145,33	5.870,31	72.263,46	988,89	12.173,29				
4.5	60600	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	m3	103,13	418,08	43.116,59	54.624,41	0,00	81,44	34.046,76	21,69	9.069,83				
4.6	60500	Lastro de Brita e pó de pedra	m3	202,08	212,62	42.966,25	54.433,94	10.137,38	193,81	41.207,77	8,27	1.758,48				
4.7	60900	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples - D = 50 cm	m	210,00	117,53	24.681,30	31.268,74	0,00	106,50	12.516,95	103,50	12.164,36				
4.8	61001	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado - D = 60 cm - PA2	m	500,00	180,03	90.015,00	114.040,00	28.354,73	331,50	59.679,85	166,50	30.335,06				
4.9	61201	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado - D = 80 cm - PA2	m	600,00	357,29	214.374,00	271.590,42	34.567,81	315,75	112.814,32	284,25	101.559,68				
4.10	61401	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	m	50,00	496,07	24.803,50	31.423,55	0,00	50,00	24.803,50	0,00	0,00				
4.11	61601	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2	m	110,00	725,02	79.752,20	101.038,06	0,00	-	0,00	110,00	79.752,20				
4.12	705171	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m- areia e brita comerciais	m	275,00	2016,01	554.402,75	702.372,84	0,00	153,00	308.449,53	122,00	245.353,22				
4.13	804117	Boca de BISTC D = 0,80 m - esconidade 40° - areia e brita comerciais - alias retas	un	2,00	1286,79	2.577,58	3.265,54	0,00	2,00	2.577,58	0,00	0,00				
4.14	62204	Boca de Lobo Dupla	Un.	41,00	3759,86	154.154,26	195.298,03	0,00	12,00	45.116,32	29,00	109.035,94				
4.15	681802	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,80 X 1,60 X 1,60M	un	26,00	5749,87	149.496,62	189.397,27	45.996,96	6,00	109.247,53	7,00	40.249,09				
4.16	61900	Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum	m	13,00	986,90	12.959,70	16.418,64	618,08	1,24	1.236,16	11,76	11.723,64				

Reduza



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Contratado ObraGen Engenharia e Construções Ltda

Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e Iravessas, no Bairro Brigadeiro Tobias

e-mail: CNPJ: Tel. Comercial: Insc Est: Residencial:

Item	Código	Descrição	Contrato				Medição do mês		Acumulado		Saldo Contratual		
			Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total s/ BDI	Contrato e/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.	Valor Total
4.17	62021	Fornecimento de tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40 T) - D = 600 mm - NBR 10.160 articulado, para galerias de águas pluviais	Un.	26,00	419,41	10.904,66	13.815,11	1,00	419,41	2,00	838,82	24,00	10.065,84
4.18	62003	INSTALAÇÃO DE TAMPAO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO	UND.	26,00	122,99	3.197,74	4.051,22	1,00	122,99	2,00	245,98	24,00	2.951,76
4.19	60400	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	m2	2.200,00	110,39	242.859,00	307.876,80		0,00	1.705,97	188.322,19	494,03	54.535,81
4.20	25.06.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m2	35,49	109,47	3.885,09	4.922,02		0,00	35,49	3.885,09	0,00	0,00
4.21	82100	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"	kg	307,20	12,73	3.910,66	4.954,42		0,00	307,20	3.910,66	0,00	0,00
4.22	82600	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBADO	m3	3,53	520,28	1.836,59	2.326,78		0,00	3,53	1.836,59	0,00	0,00
4.23	60600	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	m3	1,15	418,08	480,79	609,11		0,00	1,15	480,79	0,00	0,00
5		LUMINAÇÃO											
		LUMINÁRIAS PARA SUBSTITUIR											
5.1	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	49,00	136,76	6.701,24	8.489,80		0,00	-	0,00	49,00	6.701,24
5.2	92337	Tubo de aço galvanizado com costura (equivalente a braço para iluminação pública padrão copli - em tubo de aço galvanizado com comprimento de 3,50 m), classe média equivalente, conexão ranhurada, dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. AF 12/2015	un	49,00	590,12	28.915,88	36.633,53		0,00	-	0,00	49,00	28.915,88
5.3	101665	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação AF_08/2020	m	294,00	3,52	1.034,88	1.311,09		0,00	-	0,00	294,00	1.034,88
5.4	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 12/2015	un	49,00	43,25	2.119,25	2.684,88		0,00	-	0,00	49,00	2.119,25
5.5	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	3,00	590,12	1.770,36	2.242,87		0,00	-	0,00	3,00	1.770,36
5.6	92337	Tubo de aço galvanizado com costura (equivalente a braço para iluminação pública padrão copli - em tubo de aço galvanizado com comprimento de 3,50 m), classe média equivalente, conexão ranhurada, dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. AF 12/2015	m	10,50	166,14	1.744,47	2.210,07		0,00	-	0,00	10,50	1.744,47
5.7	101665	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação AF_08/2020	un	6,00	40,86	245,16	310,59		0,00	-	0,00	6,00	245,16
5.8	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 12/2015	m	18,00	3,52	63,36	80,27		0,00	-	0,00	18,00	63,36
5.9	101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 v - fornecimento e instalação. AF 08/2020	un	3,00	43,25	129,75	164,38		0,00	-	0,00	3,00	129,75
5.10	91467	Guindaste hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco ptx 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. AF 08/2015	h	2,00	167,83	335,66	425,25		0,00	-	0,00	2,00	335,66

J. Peduca



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Contratado: Obra Gen Engenharia e Construções Ltda

Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e Travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias

e-mail: _____
 CNPJ: _____
 Tel. Comercial: _____
 Insc. Est. Residencial: _____

Item	Código	Discriminação	Contrato				Medição do mês		Acumulado		Código Medição	Período	Valor Total
			Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total s/BDI	Contrato c/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.			
CUSTO CPFL													
5.11		Instalação de Poste de Concreto	Un.	3,00	1696,63	5.089,89	6.448,38					3,00	5.089,89
SINALIZAÇÃO													
6.1	28.03.03.99	SINALIZ.HOR. C/ TERMOPLAST. HOT-SPRAY	m2	200,00	66,92	13.784,00	17.462,95	0,00	-	0,00		200,00	13.784,00
6.2	28.01.07.01.99	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT	m2	10,00	1424,25	14.242,50	18.043,82	0,00	-	0,00		10,00	14.242,50
6.3	28.03.02.99	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINÍLICA OU ACRIL.	m2	350,00	40,02	14.007,00	17.745,47	0,00	-	0,00		350,00	14.007,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
7.1	54200	Passeio concreto Fck 15 Mpa, inclusive preparo de caixa e lastro	m3	481,35	696,93	335.467,26	425.003,47	17,38	12.114,39	104.805,73		330,97	230.661,63
7.2	30.04.030	PISO em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa Mista	m2	25,00	128,45	3.211,25	4.068,33	0,00	-	0,00		25,00	3.211,25
7.3	98532	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20	un	12,00	120,09	1.441,08	1.825,70	0,00	12,00	1.441,08		0,00	0,00
7.4	98533	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco igual ou maior a 0,20m e menor que 0,40m	un	4,00	327,22	1.308,88	1.658,22	0,00	4,00	1.308,88		0,00	0,00
7.5	34.08.27.02.01	CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA PRES.CETESB S19 E S07	un	1,00	11653,90	11.653,90	14.764,33	0,00	1,00	11.653,90		0,00	0,00
7.6	34.08.27.01	ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAAE	un	1,00	5190,70	5.190,70	6.576,10	0,00	1,00	5.190,70		0,00	0,00
7.7	54500	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m2	200,00	20,34	4.068,00	5.153,75	0,00	-	0,00		200,00	4.068,00
7.8	30.01.40.01	PLANTIO FLORESTAL DE ESPECIE ARBOREAS NATIVAS F=0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 3,0M X 2,00 M	há	0,30	16331,49	4.899,45	6.207,11	0,00	-	0,00		0,30	4.899,45
7.9	30.01.40.02	MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 3,00MX 2,00M	ha/mês	1,20	534,34	641,21	812,35	0,00	-	0,00		1,20	641,21

Reduza



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Contratado: Obragen Engenharia e Construções Ltda
 Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e Travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias
 e-mail:
 CNPJ:
 Tel. Comercial:
 Insc Est:
 Residencial:

Item	Código	Discriminação	Contrato				Medição do mês		Acumulado		Saldo Contratual	
			Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Total s/ BDI	Contrato c/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.
7.10	01.27.011	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS	un	1,00	7870,78	7.870,78	9.971,49	0,00	-	0,00	1,00	7.870,78
7.11	30.03.01	PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS	unid	1,00	2167,55	2.167,55	2.746,07	0,00	-	0,00	1,00	2.167,55
8.0 ADM. LOCAL			SUBTOTAL		R\$ 206.395,36	R\$ 2.496.013,90	R\$ 3.337.692,92					
8.1	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98%	5833666,80	115.507,20	146.336,07	0,070%	4.086,63	0,84717%	1,133%	66.086,12
			SUBTOTAL		5.949.204,00	1.587.842,54	210.481,99	56.177,64	266.659,63	17.919,53	284.579,16	4.312.398,52
			Sub - total		5.949.204,00	1.587.842,54	210.481,99	56.177,64	266.659,63	17.919,53	284.579,16	4.312.398,52
			BDI 28,69%									3.403.898,13
			Total da medição									906.500,41
			REAJUSTE 6,72%									
			Total Geral (a pagar)									
Aprovações			Contratante		Obragen Engenharia e Construções Ltda		Administrativo		Administrativo		Percentual	
Data			Prefeitura Municipal de Sorocaba						Saldo Anterior do Contrato:		60,75%	
									Valor da medição:		3,53799%	
									Saldo Atual do Contrato		57,22%	

Daniel Gomes Duca
 Engº Civil CREA 5070987121
 CADI - UEP

