



CONTRATO: CPL 543/2021
 MEDIÇÃO: 08
 PERÍODO: 01/02/2025 A 18/02/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO	%				
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO						
4 SERVIÇOS																			
4.1	SURB-INFR	05-04-00	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m2	638,43	22,60	14.428,51	169,14	-	169,14	3.822,56	R\$	3.822,56	469,29	R\$	10.605,95	73,51		
4.2	DER	37-02-26-99	TRANSPORTE DE TAZA CATEGORIA ALEM 15KM	m3km	15,48440	1,79	27.734,98	15,476,00	-	15,476,00	27.702,04	R\$	27.702,04	16,40	R\$	32,94	0,12		
4.3	SURB-INFR	06-05-00	LASTRO DE BIRTA E PÓ DE PEDRA	m3	45,21	206,24	9.324,12	5,35	-	5,35	1.103,38	R\$	8.220,74	39,86	R\$	88,17			
4.4	SURB-INFR	07-10-00	PERFURAMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIAMETRO > OU = 12"	kg	7.690,61	12,35	94.879,03	836,55	-	836,55	10.356,09	R\$	10.356,09	6.652,08	R\$	84.822,94	89,10		
4.5	SURB-INFR	07-17-00	PERFURAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA	m3	360,97	507,54	178.080,56	29,31	-	29,31	14.875,99	R\$	2.370,21	R\$	17.246,30	316,89	R\$	160.834,56	90,32
4.6	DER	24-05-01-99	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	598,21	106,75	63.858,92	174,48	-	174,48	18.625,74	R\$	2.370,21	R\$	18.625,74	423,73	R\$	45.233,18	70,83
Sub-Total:							R\$ 388.406,12						R\$ 78.856,01			309.550,11	79,70		
5 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO																			
5.1	SINAPI	10-16-57	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W	UN	577,00	571,12	329.536,24	574,00	-	574,00	327.822,88	R\$	1.719,36	R\$	329.536,24	-	R\$	-	-
5.2	SINAPI	10-16-61	SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	577,00	126,10	72.759,70	574,00	-	574,00	72.381,40	R\$	378,30	R\$	72.759,70	-	R\$	-	-
5.3	SINAPI	09-19-25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 0,671 KV, ISOLAÇÃO HEHR 90°C	M	2.308,00	3,32	7.662,56	2.308,00	-	2.308,00	7.662,56	R\$	-	R\$	7.662,56	-	R\$	-	-
5.4	SINAPI	10-16-32	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W	UN	577,00	44,29	25.555,33	574,00	-	574,00	25.422,46	R\$	132,87	R\$	25.555,33	-	R\$	-	-
Sub-Total:							R\$ 435.513,83				R\$ 433.289,30	R\$	2.224,53	R\$	435.513,83	429,65	R\$	30.058,31	100,00
6 SIMALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VAS																			
6.1	DER	28-03-03-99	SINALIZ. HOR. C/ TERMOPLAST HOT-SPRAY	m2	429,65	69,96	30.058,31	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-
6.2	DER	28-03-05-99	SINALIZ. HOR. C/ TERMOPLAST EXTRUDIDO	m2	1.381,42	92,32	127.532,70	1.217,86	-	1.217,86	1.232,86	R\$	1.384,80	R\$	113.817,63	146,56	R\$	13.715,07	10,75
6.3	SINAPI	102-992	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO	m2	6.290,70	27,28	171.610,29	5.307,98	-	5.307,98	144.801,69	R\$	1.638,80	R\$	146.438,49	922,72	R\$	25.171,80	14,67
Sub-Total:							R\$ 329.201,30				R\$ 297.234,92	R\$	3.021,60	R\$	326.256,12	260,94	R\$	68.945,18	20,94
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
7.1	SURB-INFR	05-42-00	PASSADO DE CONCRETO TCC=19,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BASTÃO	m3	85,93	678,02	58.090,40	28,74	-	28,74	19.428,81	R\$	-	R\$	19.428,81	57,19	R\$	38.661,59	66,55
7.2	SURB-INFR	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	m2	250,00	19,73	4.932,50	175,00	-	175,00	3.452,75	R\$	-	R\$	3.452,75	75,00	R\$	1.479,75	30,00
7.3	DER	30-01-22	PLANTIO DE ARBORES	UN	946,00	44,15	41.765,90	946,00	-	946,00	41.765,90	R\$	-	R\$	41.765,90	-	R\$	-	-
7.4	CDHU	01-27-011	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS	UN	1,00	7.634,66	7.634,66	1,00	-	1,00	7.634,66	R\$	-	R\$	7.634,66	-	R\$	-	-
Sub-Total:							R\$ 112.423,46				R\$ 72.282,12	R\$	167.731,74	R\$	72.282,12	72,28	R\$	40.141,34	35,71
TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 20.556.702,05				R\$ 19.090.768,80	R\$	1.234,53	R\$	19.298.500,54	92,92	R\$	1.298.261,61	6,32
8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
8.1	ACORDAO	28222013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98	407.023,89	R\$ 407.023,89	0,02	-	0,02	386.708,83	R\$	8.140,47	R\$	394.849,30	1,05	R\$	42.174,59	10,36
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 20.963.726,03				R\$ 19.447.477,80	R\$	175.872,21	R\$	19.623.350,02	93,85	R\$	1.340.435,91	6,39
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 28.239,04				R\$ 5.501.891,47	R\$	48.754,24	R\$	5.551.445,73	19,36	R\$	379.209,31	6,39
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 28.894.440,97				R\$ 24.949.169,27	R\$	225.626,45	R\$	25.174.795,75	8,75	R\$	1.719.645,22	6,39
TOTAL 1ª REALUJSTE							R\$ 27.678.066,66				R\$ 24.642.453,25	R\$	234.019,75	R\$	24.876.473,01	8,80	R\$	2.801.593,99	10,36
REALUJSTE							3,72%				0,94	R\$	8.140,47	R\$	394.849,30	1,05	R\$	42.174,59	10,36

Luciano Marcos Dias
 Engenheiro Civil - Preposto
 CREA/SP Nº: 5061983959

Lucas Saboya
 Engenheiro Civil - Fiscalização
 CREA/SP Nº: 5070219423