



PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATO: CPL 543/2021
MÉDICO: 07
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2025

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 4.

Table with columns: ITEM, REF., Nº REF., DESCRIÇÃO, UNID., QUANT., CUSTO (R\$), TOTAL (R\$), ANTERIOR, ATUAL, ACUMULADO, ANTERIOR, ATUAL, VALORES, ACUMULADO, QUANTIDADE, SALDO, VALOR, %.

Handwritten signature

ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE		VALORES		QUANTIDADE	SALDO			
								ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			ACUMULADO	VALOR	%
CONTRATO																
4	SABEJETO															
4.1	SUBRUBRFA	05-04-00	REVOZAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m2	638,43	22,80	14.428,51	124,04	45,10	189,14	2.803,30	1.019,26	3.822,56	489,29	10.445,56	7,31
4.2	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1424 CATEGORIA ALEM 15KM	m3km	15.494,40	1,79	27.724,98	14.000,00	1.476,80	15.476,80	25.042,00	2.842,04	27.702,04	18,40	3,94	0,12
4.3	SUBRUBRFA	05-05-00	LASTRO DE BARRA E FIO DE BARRA	m3	45,21	206,34	9.234,12	3,30	2,65	5,35	6.802,59	432,79	7.235,38	30,85	8.250,74	88,17
4.4	SUBRUBRFA	07-10-00	FORNECIMENTO E APLICACAO DE AGU CA-50- DIAMETRO > 014 = 02"	kg	7.690,61	12,35	94.979,03	6.565,91	202,04	6.967,95	7.480,09	2.495,19	10.356,08	6.852,00	64.622,95	69,10
4.5	SUBRUBRFA	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USANDO FCK=50/00MPA	m3	350,87	507,54	178.080,55	22,55	6,76	29,31	11.445,02	3.430,97	14.876,99	324,50	163.204,57	91,65
4.6	DER	24.05.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	598,21	105,75	63.858,02	66,00	108,48	174,48	7.015,50	11.580,24	18.625,74	423,73	45.233,18	70,83
Sub-Total: R\$ 388.406,12																
SUBSTITUICAO DE ILUMINACAO																
5	SUBRUBRFA	10-16-57	LUMINARIO DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA DE 80W ATE 130W	UN	577,00	571,12	339.526,24	571,00	3,00	574,00	336.109,52	1.713,36	337.822,88	3,00	1.713,36	0,52
5.2	SUBRUBRFA	10-16-61	SUBSTITUICAO DE LUMINARIO DE VAGON DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA	UN	577,00	126,10	72.259,70	571,00	3,00	574,00	72.033,10	378,30	72.381,40	3,00	70,30	0,52
5.3	SUBRUBRFA	09-19-25	CAPO DE CORDAO FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM2 ISOLAMENTO 0,91 KV, ISOLACAO HERR 90°C	M	2.908,00	3,32	7.662,56	2.284,00	24,00	2.308,00	7.582,28	79,68	7.662,56	-	-	-
5.4	SUBRUBRFA	10-16-32	RELE FOTOELETRICO 1/2 COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 250V/1000VA	UN	577,00	44,29	25.555,33	571,00	3,00	574,00	25.280,59	132,87	25.412,46	3,00	132,87	0,52
Sub-Total: R\$ 435.513,83																
SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VIAS																
6	DER	28.03.03.99	SINALIZ. HOR. C/ THERMOPLAST HOT-SPRAY	m2	429,65	69,95	30.028,31									
6.2	DER	28.03.05.99	SINALIZ. HOR. C/ THERMOPLAST EXTRUDIDO	m2	1.381,42	92,32	127.532,70	1.217,66	-	1.217,66	112.432,63	-	112.432,63	164,50	15.020,19	11,84
6.3	SUBRUBRFA	10-24-02	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICACAO MANUAL, 3 DEMAS	m2	6.290,70	27,28	171.610,29	5.307,98	-	5.307,98	144.801,69	-	144.801,69	905,72	26.804,40	15,62
Sub-Total: R\$ 232.201,30																
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
7	SUBRUBRFA	05-42-00	PASSO DE CONCRETO FCK=15,00MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAVA E LASTRO DE BRITA	m3	45,93	676,02	56.090,40	21,99	6,75	28,74	14.805,67	4.383,13	19.428,80	5,719	39.631,60	68,55
7.2	SUBRUBRFA	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	m2	220,00	19,73	4.332,50	175,00	-	175,00	3.432,75	3.432,75	3.432,75	75,00	1.470,75	3,00
7.3	DER	30.01.22	PLANTIO DE ARVORES	UN	946,00	44,15	41.705,50	946,00	-	946,00	41.705,50	-	41.705,50	-	-	-
7.4	CDHU	01-27-01	PROJETO E IMPLEMENTACAO DE GERENCIAMENTO INTEGRACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E GERACAO DE TERMS	UN	1,00	7.634,68	7.634,68	1,00	-	1,00	7.634,68	-	7.634,68	-	-	-
Sub-Total: R\$ 112.423,46																
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 20.555.762,05																
ADMINISTRACAO LOCAL																
8	ACORDADO	26/22/2013	ADMINISTRACAO LOCAL	%	1,98	407.023,89	R\$ 407.023,89	0,88	0,04	0,92	356.108,83	15.659,88	371.768,71	1,07	35.255,18	8,66
TOTAL GERAL SEM BDI: R\$ 20.962.785,93																
BDI: 28,29% R\$ 5.930.655,04																
TOTAL GERAL COM BDI: R\$ 26.893.440,97																
TOTAL 1ª REAJUSTE: R\$ 27.676.065,86																
REAJUSTE: 3,72% R\$ 24.842.453,25																
1.037.989,92 R\$ 25.600.422,94																
R\$ 1.925.951,45 R\$ 1.997.643,92																

Lucas Felroya
Engenheiro Civil - Fiscalização
CREFIS nº: 5070219423

