



EMPRESA: CONSORCIO VR PAVIMENTAÇÃO  
 CNPJ: 53.279.781/0001-61  
 ENDEREÇO: RUA TATUAPÉ, 586 - CHACARAS MARCO - BARUERI/SP - CEP 08414-220  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 46.934.044/0001-74  
 OBRA: Reabilitação da infraestrutura Vidua Senhor 6  
 LOCAL: SOROCABA / SP  
 BDI: 28,25%

CONTRATO Nº: 445/446 - 2023  
 PROCESSO Nº: CPL 457/2021  
 LICITAÇÃO Nº: CP 023/2021  
 CONVÊNIO: -  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 A 30/08/2024  
 MEDIÇÃO NÚMERO: 03  
 EMISSÃO: 04/07/2024

ITEM	REFERENCIAL	Nº REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO ATUAL		SALDO	%			
									VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	SURB	10.16.03.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 376,69	R\$ 6.027,04	16,00	R\$ 6.027,04	100,00%			16,00	R\$ 6.027,04	100,00%				
1.2	CDHU	02.01.1.80	Banheiro quinquê modelo Standard, com manuseio conforme Regiões de Cetesb	UNMES	24,00	R\$ 659,62	R\$ 20.656,88	3,00	R\$ 2.575,98	12,50%			4,00	R\$ 3.434,48	16,67%	20,00	R\$ 17.172,40	83,33%	
2			PREPARAMENTO ASFALTICO																
2.1	DER	37.03.18.98	FRESAGEM PAVIMENTO	M3	3.655,99	R\$ 246,13	R\$ 899.750,37	655,78	R\$ 161.407,75	17,94%	1.092,48	R\$ 266.429,30	29,61%	1.748,26	R\$ 427.897,65	47,55%	1.917,33	R\$ 471.912,72	52,45%
2.2	SURB	05.69.00.01	IRRIGACAO DE RUAS	M2	152.316,41	R\$ 0,47	R\$ 71.988,71	16.108,32	R\$ 7.571,38	10,58%			16.108,32	R\$ 7.571,38	10,58%	136.207,09	R\$ 64.017,33	89,42%	
2.3	SURB	05.11.00.01	ABERTURA DE CAIXA DE SCA, INCLUI ESCOVAÇÃO COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	15.231,64	R\$ 22,86	R\$ 346.195,29	13.099,34	R\$ 299.450,91	86,00%			13.099,34	R\$ 299.450,91	86,00%	1.917,40	R\$ 16.685,78	5,37%	
2.4	SURB	05.26.00.01	IMPREGNACAO BETUMINOSA LIGANTE	M2	167.548,05	R\$ 7,53	R\$ 1.261.636,82	72.837,60	R\$ 548.467,13	43,47%	83.995,07	R\$ 632.487,99	50,13%	156.833,27	R\$ 1.180.954,52	93,60%	10.714,75	R\$ 80.682,30	6,40%
2.5	SURB	05.27.00.01	IMPREGNACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	15.231,64	R\$ 15,16	R\$ 230.911,65	13.099,34	R\$ 198.585,99	86,00%			13.099,34	R\$ 198.585,99	86,00%	2.132,30	R\$ 32.325,67	14,00%	
2.6	DER	22.08.30.98	BASE BETUMINOSA DE MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS E COCAO DE ACO CIVIL RECIPIE DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS SCA (TRAMP) RECIPIE DA USINA MOVEL COM ATÉ 9% DE CAFE FORTIFICADO EM APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVICOS	M2	15.231,64	R\$ 100,17	R\$ 1.525.723,28	13.099,34	R\$ 1.312.186,00	86,00%	1.914,90	R\$ 191.770,93	8,63%	14.414,24	R\$ 1.443.845,94	94,63%	917,40	R\$ 81.877,34	5,37%
2.7	SURB	05.99.02.01	PREPARACAO DE MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS E COCAO DE ACO CIVIL RECIPIE DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS SCA (TRAMP) RECIPIE DA USINA MOVEL COM ATÉ 9% DE CAFE FORTIFICADO EM APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVICOS	M3	3.046,33	R\$ 656,94	R\$ 1.998.208,70	2.618,87	R\$ 1.718.477,53	86,00%	225,99	R\$ 148.237,19	7,42%	2.845,86	R\$ 1.866.714,72	93,42%	200,47	R\$ 131.484,98	6,58%
2.8	SURB	08.67.00.01	BRITAGEM DOS MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONTRIBUICAO CIVIL	M3	3.046,33	R\$ 27,26	R\$ 83.042,96	2.619,87	R\$ 71.417,86	86,00%	225,99	R\$ 6.160,54	7,42%	2.845,86	R\$ 77.578,20	93,42%	200,47	R\$ 5.464,76	6,58%
2.9	SURB	05.77.01.01	CARGA E REMOCAO E TRANSPORTE DE PMA ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M DE 100M	M3	3.046,33	R\$ 19,68	R\$ 60.051,77	2.584,75	R\$ 50.697,88	84,65%	225,99	R\$ 4.447,92	7,42%	2.810,74	R\$ 55.316,40	92,27%	235,69	R\$ 4.696,37	7,73%
2.10	SURB	05.78.07.01	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATE 20KM) - RMP	M3XKM	15.231,65	R\$ 3,59	R\$ 54.681,62	12.923,74	R\$ 46.386,23	84,65%	1.129,96	R\$ 4.056,55	7,42%	14.053,70	R\$ 50.482,78	92,27%	1.177,95	R\$ 4.228,84	7,73%
2.11	SURB	05.28.00.01	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	6.092,66	R\$ 1.507,84	R\$ 9.186.756,45	2.368,53	R\$ 3.603.024,09	39,22%	3.234,30	R\$ 4.876.805,10	53,09%	5.623,83	R\$ 8.479.629,19	92,30%	468,83	R\$ 708.927,26	7,70%
2.12	SURB	05.78.01.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M DE 100M	M3	6.092,66	R\$ 20,32	R\$ 123.802,85	2.368,53	R\$ 48.555,18	39,22%	3.234,30	R\$ 66.720,95	53,09%	5.623,83	R\$ 114.276,14	92,30%	468,83	R\$ 9.526,71	7,70%
2.13	SURB	05.78.07.01	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATE 20KM)	M3XKM	109.667,88	R\$ 3,59	R\$ 393.707,89	35.743,05	R\$ 128.517,59	32,59%	31.589,30	R\$ 113.405,98	28,60%	67.332,36	R\$ 241.723,17	61,40%	42.335,62	R\$ 151.984,52	38,60%
2.14	SURB	06.21.00.01	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISUA	UN	190,00	R\$ 152,01	R\$ 28.881,90	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	190,00	R\$ 28.881,90	100,00%
2.15	SURB	06.20.03.01	INSTALACAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO	UN	190,00	R\$ 115,61	R\$ 21.965,90	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	190,00	R\$ 21.965,90	100,00%
3			DRENAJEM																
3.1	SURB	08.49.00.01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	206,01	R\$ 195,15	R\$ 38.142,75	124,58	R\$ 23.085,15	60,47%	18,14	R\$ 3.489,71	9,10%	143,32	R\$ 28.534,86	69,57%	62,69	R\$ 11.607,89	30,43%
3.2	SURB	08.80.00.01	CARGA E REMOCAO DE ENTULHO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M DE 100M	M3	206,01	R\$ 13,72	R\$ 2.826,46	124,58	R\$ 1.708,18	60,47%	29,68	R\$ 405,66	14,36%	154,16	R\$ 2.119,04	74,93%	51,85	R\$ 711,42	25,17%
3.3	SIMAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SAREJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAREJETA X 22 CM ALTURA AF_08/2016	M	3.807,91	R\$ 48,21	R\$ 183.579,34	488,00	R\$ 23.430,06	12,76%	177,35	R\$ 8.550,04	4,66%	663,35	R\$ 31.980,10	17,42%	3.144,56	R\$ 151.599,24	82,56%
3.4	SURB	08.81.00.01	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SAREJETA E SAREJETA	M2XKM	15.231,64	R\$ 1,10	R\$ 16.754,80	9.399,16	R\$ 10.339,10	61,71%	268,56	R\$ 295,41	1,76%	9.667,74	R\$ 10.634,51	63,47%	5.563,90	R\$ 6.120,29	38,53%
3.5	SURB	06.23.01.01	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	19,00	R\$ 824,95	R\$ 15.672,15	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	19,00	R\$ 15.672,15	100,00%
4			SAREJETA																
4.1	SURB	05.04.00.01	DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	2.284,80	R\$ 21,90	R\$ 50.037,12	41,90	R\$ 917,61	1,83%	-	R\$ -	0,00%	41,90	R\$ 917,61	1,83%	2.242,90	R\$ 49.119,51	98,17%
4.2	DER	37.02.26.89	TRANSPORTE DE TAZA CATEGORIA ALEM 15KM	M3XKM	13.708,80	R\$ 1,74	R\$ 23.653,31	1.257,00	R\$ 2.187,18	9,17%	-	R\$ -	0,00%	1.257,00	R\$ 2.187,18	9,17%	12.451,80	R\$ 21.666,13	90,83%
4.3	SURB	06.05.00.01	LASTRO DE BRITA E PO DE PEIRA	M3	228,48	R\$ 199,88	R\$ 45.686,58	2,10	R\$ 418,75	0,92%	5,83	R\$ 1.165,30	2,55%	7,93	R\$ 1.584,05	3,41%	220,36	R\$ 44.092,53	96,53%
4.4	SURB	07.10.00.01	FORNECIMENTO E APLICACAO DE AÇO CA-50 - DIAMETRO > OU = 1/2"	KG	10.238,90	R\$ 11,98	R\$ 122.626,08	187,71	R\$ 2.248,79	1,83%	-	R\$ -	0,00%	187,71	R\$ 2.248,79	1,83%	10.048,19	R\$ 120.977,29	98,17%
4.5	SURB	07.17.00.01	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA	M3	456,96	R\$ 491,84	R\$ 224.751,21	8,38	R\$ 4.121,62	1,83%	11,66	R\$ 5.734,85	2,55%	20,04	R\$ 9.868,47	4,33%	438,92	R\$ 214.894,74	95,61%
4.6	DER	24.05.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	M2	913,92	R\$ 103,46	R\$ 94.554,16	18,00	R\$ 1.882,28	1,97%	-	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 1.882,28	1,97%	895,92	R\$ 92.671,88	98,03%
5			SUBSTITUICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO																
5.1	SIMAPI	101657	LUMINARIA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020	UN	476,00	R\$ 553,45	R\$ 263.442,20	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	476,00	R\$ 263.442,20	100,00%
5.2	SIMAPI	101661	SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCURIO/VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF_08/2020	UN	476,00	R\$ 122,21	R\$ 58.171,96	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	476,00	R\$ 58.171,96	100,00%
5.3	SIMAPI	91925	Capo de cabine flexivel de 3 x 1,5 mm², Isolamento 0,5Kv, Isolado HERR 90°C	M	1.904,00	R\$ 3,21	R\$ 6.111,84	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.904,00	R\$ 6.111,84	100,00%
5.4	SIMAPI	101652	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2020	UN	476,00	R\$ 42,92	R\$ 20.429,92	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	476,00	R\$ 20.429,92	100,00%



EMPRESA: CONSORCIO VK PAVIMENTAÇÃO  
 CNPJ: 53.279.781/0001-61  
 ENDEREÇO: RUA TATUAPÉ, 598 - CHACARAS MARCO - BARUERI/SP - CEP 06419-220  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 OBRA: Reabilitação da infraestrutura viária Sider 6  
 LOCAL: SOROCABA / SP  
 BDI: 28,29%

CONTRATO Nº: 445/446 - 2023  
 PROCESSO Nº: CPL 457/2021  
 LICITAÇÃO: CP 023/2021  
 CONVÊNIO: -  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/09/2024 A 30/09/2024  
 MEDIÇÃO NÚMERO: 03  
 EMISSÃO: 04/07/2024

ITEM	REFERÊNCIA	Nº	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO			
								QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	
6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS																	
6.1	DER	28.03.03.99	SINALIZ. HOR. C/TERMOPLAST HOT-SPRAY	M2	380,79	R\$ 67,81	R\$ 25.820,37		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 25.820,37		380,79	R\$	25.820,37	100,00%
6.2	DER	28.03.05.99	SINALIZ. HOR. C/TERMOPLAST EXTRUDADO	M2	380,79	R\$ 89,49	R\$ 34.075,89		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 34.075,89		380,79	R\$	34.075,89	100,00%
6.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, A= 09/2021	M2	761,58	R\$ 26,44	R\$ 20.136,18		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 20.136,18		761,58	R\$	20.136,18	100,00%
7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
7.1	SUBB	05.42.00.01	PASSEIO DE CONCRETO PCK-15,OMPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BARRA	M3	76,16	R\$ 655,28	R\$ 49.904,60		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 49.904,60		76,16	R\$	49.904,60	100,00%
7.2	SUBB	05.45.00.01	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	400,00	R\$ 19,12	R\$ 7.648,00		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 7.648,00		400,00	R\$	7.648,00	100,00%
7.3	DER	30.01.22	PLANTIO DE ARVORES	UN	760,00	R\$ 42,79	R\$ 32.520,40		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 32.520,40		760,00	R\$	32.520,40	100,00%
7.4	CDHU	01.27.01	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e destão de bordas	UN	1,00	R\$ 7.398,57	R\$ 7.398,57		R\$	0,00%		R\$	0,00%		R\$ 7.398,57		1,00	R\$	7.398,57	100,00%
			<b>sub-TOTAL</b>			<b>R\$ 17.659.566,78</b>		<b>R\$ 8.273.576,94</b>	<b>48,85%</b>		<b>R\$ 8.300.000,05</b>	<b>35,67%</b>	<b>R\$ 14.673.577,02</b>	<b>82,53%</b>	<b>R\$ 3.085.989,76</b>	<b>17,47%</b>				
8.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																	
8.1			<b>ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO Nº 26/22/2013</b>																	
				VB	1,98%	R\$ 17.659.566,78	R\$ 349.659,42	1,98%	R\$ 163.816,62	48,85%	1,98%	R\$ 124.740,00	35,67%	1,98%	R\$ 288.556,82	82,53%	1,98%	R\$ 61.102,60	17,47%	
			<b>TOTAL L SEM BDI</b>			<b>R\$ 18.009.228,20</b>		<b>R\$ 8.437.393,76</b>	<b>48,85%</b>		<b>R\$ 6.424.740,05</b>	<b>35,67%</b>	<b>R\$ 14.862.133,84</b>	<b>82,53%</b>	<b>R\$ 3.147.092,36</b>	<b>17,47%</b>				
			<b>TOTAL COM BDI</b>			<b>R\$ 5.094.810,09</b>		<b>R\$ 2.386.938,72</b>	<b>46,85%</b>		<b>R\$ 1.817.556,96</b>	<b>35,67%</b>	<b>R\$ 4.204.497,65</b>	<b>82,53%</b>	<b>R\$ 890.512,43</b>	<b>17,47%</b>				
						<b>R\$ 23.404.036,29</b>		<b>R\$ 10.824.332,48</b>			<b>R\$ 8.242.298,01</b>		<b>R\$ 19.086.631,49</b>		<b>R\$ 4.037.404,80</b>					

BARUERI, 04 DE JULHO DE 2024

*[Handwritten Signature]*  
 VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA  
 15.320.722/0001-09

*[Handwritten Signature]*  
 Marcos Kooki Jouti  
 Engº CIVIL CREA 5060787951  
 CAD1 - UEP