



EMPRESA: CONSORCIO VC PAVIMENTAÇÃO
 CNPJ: 53.793/0001-61
 ENDEREÇO: RUA TATUPE, 588 - CHACARA MARCO - BARUERIS/SP - CEP 06419-220
 CONTRATO Nº: 445446-2023
 PROCESSO Nº: CP 457/2021
 LICITAÇÃO Nº: CP 023/2021
 OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAVIMENTO DE SOROCABA
 OBRAS: Realização de infraestrutura viária Sítio 6
 LOCAL: SOROCABA/SP
 BDI: 28,23%

CONTRATO Nº: 445446-2023
 PROCESSO Nº: CP 457/2021
 LICITAÇÃO Nº: CP 023/2021
 CONVENIÇÃO Nº: -
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 A 31/10/2024
 MEDIÇÃO Nº: 04
 EMISSÃO: 08/10/2025

ITEM	REFERÊNCIA	Nº REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	CONTATO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
								QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	SURB	10.163(0)	PLACA DE OBRAS EM CARGA DE AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	R\$ 376,69	R\$ 6.027,04	16,00	R\$ 6.027,04	100,00%								
1.2	CHU	02.01.180	Barreira química modelo Standard com manufatura conforme especificações da CETESB	UNMES	24,00	R\$ 858,62	R\$ 20.805,88	4,00	R\$ 3.434,48	16,67%								
2	DER	37.03.1899	REGAFRASCAMENTO ASFALTICO	M3	3.655,59	R\$ 246,13	R\$ 899.750,37	1.739,26	R\$ 427.837,65	47,55%								
2.1	SURB	05.69.00(0)	ARRIGALÇA DE CAVA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAMENTO, ABERTURA DE CAVA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAMENTO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	M2	152,316(41)	R\$ 0,47	R\$ 7.158,71	18,109(32)	R\$ 7.571,38	10,58%								
2.2	SURB	05.11.00(0)	IMPAHÇÃO DE BETUMINOSA LISANTE	M2	152,316(41)	R\$ 22,88	R\$ 348.195,29	14.414(24)	R\$ 329.906,53	94,63%								
2.3	SURB	05.28.00(0)	IMPAHÇÃO DE BETUMINOSA PERMEABILIZANTE	M2	167,546(05)	R\$ 7,53	R\$ 1.261.658,92	156.833(27)	R\$ 1.180.954,52	93,60%								
2.4	SURB	05.27.00(0)	GEOMETRIA POLIÉTERITENO RESIST. TRANSV. 100 KMM - RESIST. LONGIT. 100KMM	M2	15.231,6(4)	R\$ 15,16	R\$ 230.911,65	13.089(34)	R\$ 198.669,89	86,00%								
2.5	DER	22.08.30.99	BASE BETUMINOSA DE MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RSC) E/OU DA REFORMA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO APLICADO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS	M3	15.231,6(4)	R\$ 100,17	R\$ 1.525.723,28	14.414(24)	R\$ 1.443.846,94	94,63%								
2.6	SURB	05.99.02(0)	BRITAGEM DOS MATERIAS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	3.046,33	R\$ 655,94	R\$ 1.998.209,70	2.845,66	R\$ 1.866.714,72	93,42%								
2.7	SURB	08.87.00(0)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PISO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M	M3	3.046,33	R\$ 27,28	R\$ 83.042,96	2.845,66	R\$ 77.570,20	93,42%								
2.8	SURB	05.77.01(0)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (MATE 20KM)	M3	3.046,33	R\$ 19,69	R\$ 59.951,77	2.810(74)	R\$ 55.316,38	92,27%								
2.9	SURB	05.78.07(0)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (MATE 20KM)	M3	15.231,6(5)	R\$ 3,59	R\$ 54.681,62	14.053(70)	R\$ 50.452,78	92,27%								
2.10	SURB	05.28.00(0)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	6.092,66	R\$ 1.507,84	R\$ 9.186.756,45	5.623(83)	R\$ 8.479.828,19	92,30%								
2.11	SURB	05.78.01(0)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M	M3	6.092,66	R\$ 20,32	R\$ 123.802,65	5.623(83)	R\$ 114.272,14	92,30%								
2.12	SURB	05.78.01(0)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (MATE 20KM)	M3	190,00	R\$ 152,01	R\$ 28.881,90	67(332,98)	R\$ 241.173,17	61,40%								
2.13	SURB	06.21.00(0)	LEVANTAMENTO OU REPAVIMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE ESGOTO	UN	190,00	R\$ 115,61	R\$ 21.965,90	-	R\$ -	0,00%								
2.14	SURB	06.20.03(0)	INSTALAÇÃO DE TAMPAO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTÍCULO 05, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO	UN	190,00	R\$ 115,61	R\$ 21.965,90	-	R\$ -	0,00%								
2.15	SURB	06.20.03(0)	REPAVIMENTO	M3	206,01	R\$ 185,15	R\$ 38.142,75	143(32)	R\$ 26.534,88	69,57%								
3			DEMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	206,01	R\$ 131,72	R\$ 2.888,46	154(18)	R\$ 2.115,04	74,83%								
3.1	SURB	08.49.00(0)	DEMOÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTANCIA MEDIA DE 100M (VOLTA DE 1KM)	M3	206,01	R\$ 131,72	R\$ 2.888,46	154(18)	R\$ 2.115,04	74,83%								
3.2	SURB	08.80.00(0)	GUAI (MEO-FLO) E SAREJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 15 CM BASE DA GUAI + 90 CM BASE DA SAREJETA X 22 CM ALTIURA, AF_202018	M	3.807,91	R\$ 48,21	R\$ 183.579,34	693(35)	R\$ 31.980,10	17,42%								
3.3	SURB	05.81.00(0)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMILES	M2	15.231,6(4)	R\$ 1,10	R\$ 16.754,80	9.667(74)	R\$ 10.634,51	63,47%								
3.4	SURB	06.23.01(0)	SAREJETA	UN	19,00	R\$ 824,85	R\$ 15.672,15	-	R\$ -	0,00%								
4			REFORMA DE BOCA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAVA, INCLUI SAREJETA CONJUGADA	M2	2.284,80	R\$ 21,90	R\$ 50.037,12	41(90)	R\$ 917,61	1,83%								
4.1	DER	05.04.00(0)	TRANSPORTE DE LAMA CATEGORIA ALEM 15KM	M3	13.708,80	R\$ 1,74	R\$ 23.853,31	1.257(00)	R\$ 2.187,18	9,17%								
4.2	SURB	06.05.00(0)	FORNECIMENTO E APLICACAO DE AÇO CA-50 - DIAMETRO > 10,23x5,90	KG	228,48	R\$ 199,88	R\$ 45.688,58	7(93)	R\$ 1.564,05	3,47%								
4.3	SURB	07.10.00(0)	FORNECIMENTO E APLICACAO DE AÇO CA-50 - DIAMETRO > 10,23x5,90	KG	10.235,90	R\$ 11,89	R\$ 122.626,08	191(71)	R\$ 2.248,79	1,83%								
4.4	SURB	07.17.00(0)	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FOMENTADO	M3	456,96	R\$ 491,64	R\$ 224.751,21	20(4)	R\$ 9.656,47	4,38%								
4.5	SURB	24.05.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	M2	913,92	R\$ 103,46	R\$ 94.554,16	18(00)	R\$ 1.862,28	1,97%								
5			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA															
5.1	SIMAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINÁRIO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	476,00	R\$ 553,45	R\$ 265.442,20	-	R\$ -	0,00%								
5.2	SIMAPI	101661	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO POR LED PARA LUMINÁRIA DE LED PARA MERCÚRIO (MÓDULO INCLUI FORNECIMENTO)	UN	476,00	R\$ 122,21	R\$ 58.171,96	-	R\$ -	0,00%								
5.3	SIMAPI	91925	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm² - isolamento 0,61 Kv, isolamento HEPR 90°C	M	1.904,00	R\$ 3,21	R\$ 6.111,64	-	R\$ -	0,00%								
5.4	SIMAPI	101632	RELE FOTOELETRÔNICO PARA COMANDO DE LUMINÁRIO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	476,00	R\$ 42,92	R\$ 20.429,82	-	R\$ -	0,00%								
6			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS															
6.1	DER	28.03.03.99	SINALIZ. HOR. CITEMOPLASTI EXTRUDADO	M2	380(79)	R\$ 67,81	R\$ 25.820,37	-	R\$ -	0,00%								
6.2	DER	28.03.05.99	SINALIZ. HOR. CITEMOPLASTI EXTRUDADO	M2	380(79)	R\$ 89,49	R\$ 34.075,59	-	R\$ -	0,00%								
6.3	SIMAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_08/2021	M2	761(59)	R\$ 28,44	R\$ 20.139,18	-	R\$ -	0,00%								



EMPRESA: CONSORCIO VIG PAVIMENTAÇÃO
 CNPJ: 53.779.781/0001-61
 ENDEREÇO: RUA TATIARÉ, 586 - CHACARRAS MARCO - BARUERIESP - CEP: 06419-220
 CONTROLADORA: REFEITORIA MUNICIPAL DE SOROCABA
 NOME: RUA TATIARÉ, 586 - CHACARRAS MARCO - BARUERIESP - CEP: 06419-220
 LOCAL: SOROCABA/SP
 BDI: 28,25%

CONTRATO Nº: 44646-2023
 PROCESSO Nº: CP 487/2021
 LICITAÇÃO: CP 023/2021
 CONVÊNIO: -
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/07/2024 A 31/03/2024
 MÊS/MO: ENSSAO: 08/01/2025

ITEM	REFERENCIA	Nº REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO			
								QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
7.1	SURB	05.42.00 (I)	PASSEIO DE CONCRETO PCK-15/OMPA INCLUSIVE PREPARO DE CALVA E LASTRO DE BRITA	M3	76,18	R\$ 655,28	R\$ 49.904,60	-	R\$ -	0,00%	6,18	R\$ 4.049,51	8,11%	6,18	R\$ 4.049,51	8,11%	69,98	R\$ 45.855,09	91,89%	
7.2	SURB	05.45.00 (I)	PLANTIO DE GRAMA EM FAIXAS	M2	400,00	R\$ 19,12	R\$ 7.648,00	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	400,00	R\$ 7.648,00	100,00%	
7.3	DER	30.01.22	PLANTIO DE ARVORES	UN	780,00	R\$ 42,79	R\$ 32.520,40	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	780,00	R\$ 32.520,40	100,00%	
7.4	CHHU	01.27.011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos edícios a gestão de perdas	UN	1,00	R\$ 7.398,57	R\$ 7.398,57	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 7.398,57	100,00%	
			SUB-TOTAL			R\$ 17.888.888,78		R\$ 14.573.977,02	82,53%		R\$ 448.828,24	2,55%	R\$ 4.049,51		R\$ 15.023.241,20	85,07%		R\$ 2.868.528,58	14,93%	
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
8.1	ACORDÃO	2822/013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,98%	R\$ 17.669.566,78	R\$ 348.669,42	1,98%	R\$ 288.566,82	82,53%	1,98%	R\$ 8.902,04	2,55%	1,98%	R\$ 297.460,18	85,07%	1,98%	R\$ 62.199,25	14,93%	
TOTAL SEM BDI								R\$ 18.009.226,20		R\$ 14.892.139,64	82,53%		R\$ 458.530,48	2,55%		R\$ 15.320.701,38	85,07%		R\$ 2.868.528,58	14,93%
TOTAL COM BDI								R\$ 23.104.028,29		R\$ 4.204.497,69	82,53%		R\$ 128.717,13	2,55%		R\$ 4.334.178,12	85,07%		R\$ 760.631,66	14,93%
TOTAL COM BDI								R\$ 23.104.028,29		R\$ 19.069.631,49	82,53%		R\$ 888.248,01	2,55%		R\$ 19.854.879,50	85,07%		R\$ 3.449.156,79	14,93%

15.320.722/0001-091

VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Taliwapé, 586

Chácarras Marco - CEP: 06419-220

BARUERIESP/SP

Marcos Kooki Jouti
 Engº Civil CREA 50650/87951
 CADI - UEP