



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 4.



CONTRATO: CPL 543/2021
MEDICAO: 06
PERIODO: 01/09/2024 à 31/12/2024
DATA DA MEDICAO: 27/01/2025

Table with columns: ITEM, REF., Nº REF., DESCRIÇÃO, UNID., QUANT., CUSTO (R\$), TOTAL (R\$), ANTERIOR, QUANTIDADE ATUAL, ACUMULADO, ANTERIOR, VALORES ATUAL, ACUMULADO, QUANTIDADE, SALDO VALOR, %.

Handwritten signature in blue ink.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 4.

ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO				VALORES				QUANTIDADE		SALDO		%
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR		
4 SAIBETÃO																				
4.1	SURB-INFR	05-04-00	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m2	638,43	R\$ 22,60	R\$ 14.428,51	66,00	58,05	124,04	R\$ 1.491,60	R\$ 1.311,81	R\$ 2.803,41	514,39	R\$ 11.625,10	80,57				
4.2	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE LATA CATEGORIA ALEM 15KM	m3/m	15.464,40	R\$ 1,79	R\$ 27.734,98	14.000,00	-	14.000,00	R\$ 25.060,00	R\$ -	R\$ 25.060,00	1.464,40	R\$ 2.674,98	9,64				
4.3	SURB-INFR	06-05-00	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	m3	45,21	R\$ 206,24	R\$ 9.324,12	3,30	-	3,30	R\$ 680,59	R\$ -	R\$ 680,59	41,91	R\$ 8.643,53	92,70				
4.4	SURB-INFR	07-10-00	FORMIGÃO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DOLERÍTIPO	kg	7.990,61	R\$ 12,35	R\$ 94.979,03	591,36	45,15	636,51	R\$ 7.303,29	R\$ 657,60	R\$ 7.960,89	7.054,10	R\$ 87.118,14	91,72				
4.5	SURB-INFR	07-17-00	FORMIGÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USANDO FOSFODOMA	m3	350,87	R\$ 507,54	R\$ 178.090,56	15,10	7,45	22,55	R\$ 7.663,95	R\$ 3.741,17	R\$ 11.405,12	328,32	R\$ 166.635,54	93,57				
4.6	DER	24.05.01.99	FORMA PLATA PARA CONCRETO COMUM	m2	598,21	R\$ 108,75	R\$ 65.058,92	66,00	-	66,00	R\$ 7.045,50	R\$ 5.650,58	R\$ 12.696,08	532,21	R\$ 58.813,42	89,87				
Sub-Total:							R\$ 388.406,12				R\$ 49.244,93	R\$ 54.895,41	R\$ 104.140,34		R\$ 333.510,71	85,87				
5 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO																				
5.1	SUAPPI	10-16-57	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BRV ATE 137W	UN	577,00	R\$ 571,12	R\$ 330.536,24	537,00	34,00	571,00	R\$ 306.691,44	R\$ 19.848,08	R\$ 326.539,52	6,00	R\$ 3.426,72	1,04				
5.2	SUAPPI	10-16-61	SUBSTITUIÇÃO LUMINARIA DE VAPOUR DE MERCURIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	577,00	R\$ 126,10	R\$ 72.759,70	537,00	34,00	571,00	R\$ 67.715,70	R\$ 4.287,40	R\$ 72.003,10	6,00	R\$ 756,60	1,04				
5.3	SUAPPI	09-19-25	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 0,61 KV, ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	2.308,00	R\$ 3,32	R\$ 7.662,56	2.148,00	136,00	2.284,00	R\$ 7.131,36	R\$ 451,52	R\$ 7.582,88	24,00	R\$ 79,68	1,04				
5.4	SUAPPI	10-16-32	RELE FOTOELÉTRICO PI/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W	UN	577,00	R\$ 44,29	R\$ 25.555,33	537,00	34,00	571,00	R\$ 23.783,73	R\$ 1.509,66	R\$ 25.293,39	6,00	R\$ 265,74	1,04				
Sub-Total:							R\$ 435.513,83				R\$ 403.322,23	R\$ 25.652,56	R\$ 428.974,79		R\$ 4.528,74	1,04				
6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS																				
6.1	DER	28.03.03.99	SINALIZ. HOR. C/TERMOPLAST HOT-SPRAY	m2	429,55	R\$ 69,96	R\$ 30.058,31	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	429,55	R\$ 30.058,31	100,00				
6.2	DER	28.03.05.99	SINALIZ. HOR. C/TERMOPLAST EXTRUDADO	m2	1.381,42	R\$ 92,32	R\$ 127.532,70	420,32	797,54	1.217,86	R\$ 38.803,94	R\$ 73.828,89	R\$ 112.432,83	163,56	R\$ 15.099,67	11,84				
6.3	SUAPPI	102492	PINTURA DE RISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAO	m2	6.290,70	R\$ 27,28	R\$ 171.610,29	731,36	4.576,82	5.307,98	R\$ 19.951,50	R\$ 124.650,19	R\$ 144.601,69	982,72	R\$ 26.808,60	15,62				
Sub-Total:							R\$ 339.201,30				R\$ 58.735,44	R\$ 139.479,08	R\$ 257.234,52		R\$ 71.956,78	21,85				
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
7.1	SURB-INFR	05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK/50MVA, INCLUSIVE FERRAÇO DE CAXA E LASTRO DE BRITA	m3	65,93	R\$ 616,02	R\$ 98.090,40	21,99	-	21,99	R\$ 14.865,67	R\$ -	R\$ 14.865,67	63,94	R\$ 43.224,73	74,41				
7.2	SURB-INFR	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	m2	320,00	R\$ 19,73	R\$ 4.322,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	320,00	R\$ 4.322,50	100,00				
7.3	DER	30.01.22	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS	UN	946,00	R\$ 46,15	R\$ 41.765,90	946,00	946,00	946,00	R\$ 41.765,90	R\$ 41.765,90	R\$ 41.765,90	946,00	R\$ 41.765,90	100,00				
7.4	CHU	01.27.011	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS	UN	1,00	R\$ 7.634,66	R\$ 7.634,66	1,00	-	1,00	R\$ 7.634,66	R\$ -	R\$ 7.634,66		R\$ -					
Sub-Total:							R\$ 112.423,46				R\$ 22.501,33	R\$ 41.765,90	R\$ 64.267,23		R\$ 48.157,23	42,84				
TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 20.546.782,93				R\$ 18.038.488,86	R\$ 289.277,32	R\$ 18.327.766,18		R\$ 2.230.935,97	10,65				
8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
8.1	ACORDAO	2622/2013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98	R\$ 407.023,89	R\$ 407.023,89	0,88	0,01	0,88	R\$ 350.980,98	R\$ 5.727,84	R\$ 356.708,82	1,10	R\$ 50.315,07	12,36				
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$ 20.982.262,93				R\$ 18.382.470,02	R\$ 295.005,06	R\$ 18.677.475,08		R\$ 2.281.310,05	10,88				
BDI - 28,28%							R\$ 5.995.520,04				R\$ 5.201.115,27	R\$ 83.459,93	R\$ 5.284.574,21		R\$ 646.342,83	10,88				
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 26.977.782,97				R\$ 23.583.585,29	R\$ 378.464,99	R\$ 23.962.050,28		R\$ 2.927.652,88	10,88				
TOTAL 1º REAJUSTE							R\$ 27.678.065,66				R\$ 23.599.285,29	R\$ 392.540,78	R\$ 24.041.826,07		R\$ 3.035.615,61					

Ludiano Marcos Dias
Engenheiro Civil - Preposto
CREASP Nº: 5061983959

Lucas Sakuya
Engenheiro Civil - Fiscalização
CREASP Nº: 5070219423